

(様式6-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	55 広域拠点都市として活発な交流を促す魅力あふれるまちづくり									
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5箇年)			交付対象	沼津市					
計画の目標	本市は、古くから道路、鉄道、海上交通の拠点としての地理的優位性を活かし、様々な都市機能が集積した県東部地域の交流の中心地として発展してきました。今後も、県東部地域の交流拠点としての役割を担い、人、物、情報の活発な往来を促すためにも、鉄道駅、高規格幹線道路のインターチェンジ等、交通拠点間相互の連携を強化し、市内各地からそれら交通拠点間相互を連携する国道等へのアクセス性を向上させる道路整備を実施することで体系的な交通網を構築する。また、交通及び交流拠点の中心となる沼津駅周辺地区においては、鉄道高架化や土地区画整理による中心市街地のより一層の都市基盤強化を行い、土地利用の高度化を図っている。 市民及び来訪者に円滑な都市交通を提供し、県東部の交流拠点のまちとしてふさわしい魅力ある都市空間の形成を図る。									
計画の成果目標(定量的指標)	各交通拠点間の移動時間短縮及び各交通拠点間を連携する国道等への移動時間短縮									
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値	備考	
								当初現況値 (H26当初)		中間目標値 (-)
① 道路整備に伴う移動時間の短縮率 (Σ要素事業の移動短縮時間(時間) / Σ現況移動時間(時間)) × 100 = 移動時間短縮率(%)								0%	-	18.2%
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,620百万円	A	2,618百万円	B	0百万円	C	2百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.02%

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市内部審査会(技監、各部長で構成される審査体制)による評価を実施し、とりまとめた原案をもとに、沼津市事業評価監視委員会(公募委員による審査体制)による評価を実施。	令和2年1月 公表の有無 評価完了後、ホームページに掲載

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄) -:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))(計画期間中に他の整備計画に移行したもので、●:本計画の期間中に完成 ▲:本計画の期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄))

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A01-001	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	静岡東部拠点第二地区(都)平町岡一色線外	区画整理 A=18.5ha	沼津市						20	▲	P83へ移行
A01-002	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	沼津駅南第一地区(都)三枚橋錦町線外	区画整理 A=3.30ha	沼津市						196	▲	P83へ移行
A01-003	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	沼津駅南第二地区(都)大手町片浜線外	区画整理 A=12.1ha	沼津市						0	—	未実施
A01-004	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	岡宮北地区(都)沼津南一色線外	区画整理 A=45.3ha	沼津市						183	▲	P83へ移行
A01-005	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)沼津南一色線ほか1路線	バイパス L=0.77km	沼津市						427	△	
A01-006	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)金岡浮島線(西沢田工区)	現道拡幅 L=0.19km	沼津市						260	○	
A01-007	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)原駅町沖線(駅前広場)	駅前広場整備 A=2,700㎡	沼津市						192	▲	P100へ移行
A01-008	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)大手町片浜線	バイパス L=1.84km	沼津市						0	—	未実施
A01-009	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(1)市道0120号線	現道拡幅 L=0.30km	沼津市						0	—	未実施
A01-010	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	交安	(他)市道2622号線	歩道整備 L=0.04km	沼津市						0	—	未実施
A01-011	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	交安	(他)市道2561号線	歩道整備 L=0.18km	沼津市						0	—	未実施
A01-012	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0212号線	現道拡幅 L=0.14km	沼津市						0	—	未実施
A01-013	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2694号線	バイパス L=0.37km	沼津市						195	△	
A01-014	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0213号線	現道拡幅 L=0.75km	沼津市						37	△	
A01-015	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2698号線ほか1路線	現道拡幅 L=0.36km	沼津市						130	△	
A01-016	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0257号線	現道拡幅 L=0.24km	沼津市						0	—	未実施
A01-017	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2158号線	現道拡幅 L=2.27km	沼津市						0	—	未実施
A01-018	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2166号線ほか2路線	現道拡幅 L=3.16km	沼津市						86	△	
A01-019	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0246-3号線	バイパス L=0.38km	沼津市						399	△	R1
A01-020	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0204号線	現道拡幅 L=0.09km	沼津市						48	○	
A01-021	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)片浜西沢田線	バイパス L=0.93km	沼津市						445	△	
小計(道路事業)											2,618							

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
										H26	H27	H28	H29	H30			
B01-001	緑地	一般	沼津市	直接	沼津市	整備	新車両基地周辺緑地 整備事業	緑地整備 A=1.08ha	沼津市						0	—	未実施
B01-002	緑地	一般	沼津市	直接	沼津市	整備	新貨物駅周辺緑地 整備事業	緑地整備 A=2.34ha	沼津市						0	—	未実施
合計											0						

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
B01-001	静岡県が施行する鉄道高架事業により移転することとなる新車両基地周辺の、(他)市道2561号線(55-A11)の歩道整備や、(2)市道0212号線(55-A12)の現道拡幅と一体的に整備を行い、歩行者に憩いの場・休憩の場を提供する。													未実施
B01-002	静岡県が施行する鉄道高架事業により移転することとなる新貨物駅周辺の、(他)市道2166号線(55-A18)の現道拡幅にあわせ、当該道路の歩道機能を備えた園路や休憩施設等を一体的に整備し、歩行者の安全及び憩いの場・休憩の場を確保する。													未実施

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
										H26	H27	H28	H29	H30			
C01-001	計画・調査	一般	沼津市	直接	沼津市	計画策定	景観形成重点地区計画策定	駅前前地区	沼津市						2	○	
C01-002	計画・調査	一般	沼津市	直接	沼津市	計画策定	事後評価検討事業	事後評価検討	沼津市						0	—	未実施
合計											2						

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
C01-001	原駅町沖線(駅前広場)(55-A7)の実施により、まち並み景観が大きく向上するため、それに一致する建築物や工作物の誘導基準案等を作成し、より魅力のあるまちの交流拠点の形成を目指す。													
C01-002	本計画書における目標及び指標等の達成状況を検証し、その効果発現等を整理する。													未実施

その他関連する事業

計画等の名称 83 広域拠点都市・沼津の集約型まちづくり(計画の期間:H27~H31)																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A'-83-A6	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	静岡東部拠点第二地区(都)平町岡一色線外	区画整理 A=18.5ha	沼津市						4,510		H26まで本計画
A'-83-A7	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	沼津駅南第一地区(都)三枚橋錦町線外	区画整理 A=3.30ha	沼津市						1,777		H26まで本計画
A'-83-A8	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	岡宮北地区(都)沼津南一色線外	区画整理 A=45.3ha	沼津市						4,965		H26まで本計画
合計											11,252							

計画等の名称 100 原駅周辺地区における交通結節点の機能強化(計画の期間:H29~H33)																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A'-100-A1	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)原駅町沖線(駅前広場)	駅前広場整備 A=2,700m2	沼津市						610		H28まで本計画
合計											610							

計画等の名称 50 連続立体交差事業による都市交通の円滑化と良好な都市空間の創出(計画の期間:H25~H29)																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A'-50-A1	街路	一般	静岡県	直接	静岡県	S街路	改築	JR東海道本線・JR御殿場線	連続立体交差事業L=5.30km	沼津市						27,430		
A'-50-A2	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	JR東海道本線・JR御殿場線	連続立体交差事業L=5.30km	沼津市						198		
合計											27,628							

計画等の名称 110 連続立体交差事業による都市交通の円滑化と良好な都市空間の創出(計画の期間:H30~H34)																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A'-110-A1	街路	一般	静岡県	直接	静岡県	S街路	改築	JR東海道本線・JR御殿場線	連続立体交差事業L=5.30km	沼津市						23,084		
A'-110-A2	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	JR東海道本線・JR御殿場線	連続立体交差事業L=5.30km	沼津市						592		
合計											23,676							

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・(都)平町岡一色線の整備完了により、国道246号を補完する(都)沼津南一色線へのアクセス性や交通安全性が向上した。 ・(都)金岡浮島線(西沢田工区)の整備完了により、国道1号へのアクセス性やR1.10にオープンした大型商業施設客の分散交通に寄与している。 ・市道0246-3号線は計画期間内に整備完了出来なかったが、1年遅れの令和元年度に整備完了・供用の見込みであり、令和一桁代前半に部分供用予定である国道414号バイパスへのアクセス性向上に寄与すると考えられる。 			
II 定量的指標の達成状況	指標① ((Σ要素事業の移動短縮時間(時間) / Σ現況移動時間(時間)) × 100 = 移動時間短縮率(%))	最終目標値	18.2%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・計画期間内に整備完了予定の3路線のうち、市道0246-3号線の用地取得が難航したことに伴い工事の進捗が遅延し、計画期間内に整備が完了しなかったため ・現在、市道0246-3号線は次期計画(H31~R5)に移行し事業継続中 ・令和元年度末(R2.3)に整備完了・供用の見込み(※令和元年度末に目標値の達成予定)
		最終実績値	14.4%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ・効果促進事業として、駅前広場整備や原駅町沖線改修工事が進められる原駅前地区の「景観形成重点地区計画策定」を実施。これにより、本市の活気ある拠点としてふさわしく、落ち着いた生活環境を形成するとともに、旧東海道の宿場町の歴史的な雰囲気や富士山を背とした良好な自然環境を継承するために、適切な景観づくりを進めている。 ・また、基幹事業として、景観形成重点地区に位置付けられる市道0204号線の現道拡幅工事を実施し、興国寺城通り沿道ゾーンとして歴史・文化と調和するまち並み景観が創出された。 			

3. 特記事項(今後の方針等)

交通拠点相互を連携する国道等へのアクセス強化に資する道路については、若干の遅れは生じているが一部が供用しアクセス性の向上に寄与している。しかし、連続立体交差事業の遅れにより当初計画に位置付けた事業の進展が図られていない路線もあるため、今後は、各事業の進展に鋭意に取り組むと同時に、面的な道路整備を行っていくことで、交通拠点を中心に地域間相互の連携を強化し、都市交通の円滑化と県東部の交通拠点のまちとしてふさわしい魅力ある都市空間の形成を継続的に進めていく。

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	P55 広域拠点都市として活発な交流を促す魅力あふれるまちづくり	交付対象	沼津市
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)		



B01-002 緑地整備
(新貨物駅周辺緑地)

A01-016 現道拡幅
(市道0257号線)

A01-017 現道拡幅
(市道2158号線)

A01-015 現道拡幅
(市道2698号線ほか1路線)

A01-006 現道拡幅
(金岡浮島線)

A01-005 バイパス
(沼津南一色線ほか1路線)

A01-004 区画整理
(岡宮北地区)
P83へ移行

A01-014 現道拡幅
(市道0213号線)

A01-001 区画整理
(静岡東部拠点第二地区)
P83へ移行

A01-018 現道拡幅
(市道2166号線ほか2路線)

A01-007 駅前広場整備
(原駅町沖線)
P100へ移行

C01-001 景観形成重点地区計画策定

A01-020 現道拡幅
(市道0204号線)

B01-001 緑地整備
(新車両基地周辺緑地)

連続立体交差事業
P50・P110

A01-012 現道拡幅
(市道0212号線)

A01-011 歩道整備
(市道2561号線)

A01-013 バイパス
(市道2694号線)

A01-021 バイパス
(片浜西沢田線)

A01-010 歩道整備
(市道2622号線)

A01-008 バイパス
(大手町片浜線)

A01-009 現道拡幅
(市道0120号線)

A01-003 区画整理
(沼津駅南第二地区)

A01-002 区画整理
(沼津駅南第一地区)
P83へ移行

A01-019 バイパス
(市道0246-3号線)

凡 例	
基幹事業	※未実施の事業: 灰色の塗りつぶし
関連社会資本整備事業	※その他関連する事業: 桃色の塗りつぶし
効果促進事業	
その他の計画に移行した事業	

C01-002 事後評価検討事業

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月16日

計画の名称	広域拠点都市として活発な交流を促す魅力あふれるまちづくり												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	沼津市												
計画の目標	本市は、古くから道路、鉄道、海上交通の拠点としての地理的優位性を活かし、様々な都市機能が集積した県東部地域の交流の中心地として発展してきました。今後も、県東部地域の交流拠点としての役割を担い、人、物、情報の活発な往来を促すためにも、鉄道駅、高規格幹線道路のインターチェンジ等、交通拠点間相互の連携を強化し、市内各地からそれら交通拠点間相互を連携する国道等へのアクセス性を向上させる道路整備を実施することで体系的な交通網を構築する。また、交通及び交流拠点の中心となる沼津駅周辺地区においては、鉄道高架化や土地区画整理による中心市街地のより一層の都市基盤強化を行い、土地利用の高度化を図っている。 市民及び来訪者に円滑な都市交通を提供し、県東部の交流拠点のまちとしてふさわしい魅力ある都市空間の形成を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,620	A	2,618	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.07	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	・各交通拠点間の移動時間短縮及び各交通拠点間を連携する国道等への移動時間短縮 道路整備に伴う移動時間の短縮率 { 要素事業の移動短縮時間(時間) / 現況移動時間(時間) } × 100 = 移動時間短縮率(%)	0%	%	18%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	静岡東部拠点第二地区((都)平町岡一色線外)	区画整理 A=18.5ha	沼津市						20	-	
		P83へ移行																	
	A01-002	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	沼津駅南第一地区((都)三枚橋錦町線外)	区画整理 A=3.30ha	沼津市							196	-
		P83へ移行																	
	A01-003	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	岡宮北地区((都)沼津駅南一色線外)	区画整理 A=45.3ha	沼津市							183	-
		P83へ移行																	
	A01-004	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)沼津南一色ほか他1路線	バイパス L=0.77km	沼津市							427	-
		P83へ移行																	
	A01-005	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)金岡浮島線(西沢田工区)	現道拡幅 L=0.19km	沼津市							260	-
		P83へ移行																	
	A01-006	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)原駅町沖線(駅前広場)	駅前広場整備 A=2,700㎡	沼津市							192	-
		P100へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2694号線	バイパス L=0.37km	沼津市						195	-		
	A01-008	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0213号線	現道拡幅 L=0.75km	沼津市							37	-	
	A01-009	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2698号線ほか1 路線	現道拡幅 L=0.36km	沼津市							130	-	
	A01-010	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(他)市道2166号線ほか 2路線	現道拡幅 L=3.16km	沼津市							86	-	
	A01-011	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0246-3号線	バイパス L=0.38km	沼津市							399	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-012	道路	一般	沼津市	直接	沼津市	市町村道	改築	(2)市道0204号線	現道拡幅 L=0.09km	沼津市						48		-	
	A01-013	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	S街路	改築	(都)片浜西沢田線	バイパス L=0.93km	沼津市							445		-
											小計						2,618			
											合計						2,618			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市内部審査会（技監、各部長で構成される審査体制）による評価を実施し、とりまとめた原案をもとに、沼津市事業評価監視委員会（公募委員による審査体制）による評価を実施。	令和2年1月
	公表の方法
	評価完了後、市の広報誌及びホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・(都)平町岡一色線の整備完了により、国道246号を補完する(都)沼津南一色線へのアクセス性や交通安全性が向上した。 ・(都)金岡浮島線（西沢田工区）の整備完了により、国道1号へのアクセス性やR1.10にオープンした大型商業施設客の分散交通に寄与している。 ・市道0246-3号線は計画期間内に整備完了出来なかったが、1年遅れの令和元年度に整備完了・供用の見込みであり、令和一桁代前半に部分供用予定である国道414号バイパスへのアクセス性向上に寄与すると考えられる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・効果促進事業として、駅前広場整備や原駅町沖線改修工事が進められる原駅前地区の「景観形成重点地区計画策定」を実施。これにより、本市の活気ある拠点としてふさわしく、落ち着いた生活環境を形成するとともに、旧東海道の宿場町の歴史的な雰囲気や富士山を背とした良好な自然環境を継承するために、適切な景観づくりを進めている。 ・また、基幹事業として、景観形成重点地区に位置付けられる市道0204号線の現道拡幅工事を実施し、興国寺城通り沿道ゾーンとして歴史・文化と調和するまち並み景観が創出された。
特記事項（今後の方針等）	
<p>交通拠点相互を連携する国道等へのアクセス強化に資する道路については、若干の遅れは生じているが一部が供用しアクセス性の向上に寄与している。</p> <p>しかし、連続立体交差事業の遅れにより当初計画に位置付けた事業の進展が図られていない路線もあるため、今後は、各事業の進展に鋭意に取り組むと同時に、面的な道路整備を行っていくことで、交通拠点を中心に地域間相互の連携を強化し、都市交通の円滑化と県東部の交通拠点のまちとしてふさわしい魅力ある都市空間の形成を継続的に進めていく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	$\{ \text{要素事業の移動短縮時間（時間）} / \text{現況移動時間（時間）} \} \times 100 = \text{移動時間短縮率（\%）}$	
	最終目標値	18%
	最終実績値	14%
		<ul style="list-style-type: none"> ・計画期間内に整備完了予定の3路線のうち、市道0246-3号線の用地取得が難航したことに伴い工事の進捗が遅延し、計画期間内に整備が完了しなかったため ・現在、市道0246-3号線は次期計画（H31～R5）に移行し事業継続中 ・令和元年度末（R2.3）に整備完了・供用の見込み（令和元年度末に目標値の達成予定）