


(様式6-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	83 広域拠点都市・沼津の集約型まちづくり																		
計画の期間	広域拠点都市・沼津の集約型まちづくり	交付対象	沼津市																
計画の目標	今後の人口減少及び少子・超高齢化の進行や、財政状況の悪化等を視野に入れながら、今後もコミュニティを維持し環境と共生することのできるまちづくりを進めるために、公共交通軸を中心として、人々が生活するために必要な機能が集約された市街地の形成と拠点の機能強化を図る。																		
計画の成果目標 (定量的指標)	観光入込客数を3,245千人/年から3,601千人/年へ増加させる。 沼津市に暮らし続けたいと思う市民の割合を80.8%から84.0%に増加させる。 減少傾向にある沼津駅年間乗降客数を7,707千人に維持させる。																		
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H27当初) 中間目標値 (H29末) 最終目標値 (H31末) 3,245千人 81% 7,707千人 - - - - - - - - -															
全体事業費	合計 (A+B+C)	7,174 百万円	A 7,169 百万円	B 0 百万円 C 5 百万円															
効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)				0.07%															
○事後評価の実施体制、実施時期																			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期																	
市内部審査会 (技監、各部長で構成される審査体制) による評価を実施し、とりまとめた原案をもとに、沼津市事業評価監視委員会 (公募委員による審査体制) による評価を実施。		令和3年1月																	
		公表の有無																	
		評価完了後、市の広報誌及びホームページに掲載																	
事後評価																			
1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄) -:その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等)) (計画期間中に他の整備計画に移行したもので、●:本計画の期間中に完成 ▲:本計画の期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄))																			
交付対象事業																			
A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考	
A16-001	住宅	一般	沼津市	間接	再開発組合	-	-	町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業	A=1.8ha	沼津市	H27	H28	H29	H30	H31	93	-	H28にA16-008に移行	
A13-002	市街地	一般	沼津市	直接	沼津市	-	-	沼津駅南第一地区土地区画整理事業	都市再生区画整理 A=3.3ha	沼津市						282	△		
A10-003	都市再生	一般	沼津市	直接	沼津市	-	-	沼津駅周辺・北部地区都市再生整備計画事業	公園整備、道路、区画整理	沼津市						1,236	△		
A10-004	都市再生	一般	沼津市	直接	沼津市	-	-	東海道原宿地区都市再生整備計画事業	道路、地域生活基盤施設、高質空間形成施設	沼津市						236	○		
A01-005	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	(都)平町岡一色線他	区画整理 A=18.5ha	沼津市						225	△		
A01-006	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	(都)三枚橋錦町線他	区画整理 A=3.3ha	沼津市						1,572	△		
A01-007	街路	一般	沼津市	直接	沼津市	区画	改築	(都)沼津南一色線他	区画整理 A=45.3ha	沼津市						3,375	△		
A16-008	住宅	一般	沼津市	間接	再開発組合	-	-	町方町・通横町第一地区第一種市街地再開発事業	A=1.3ha	沼津市						95	△		
A13-009	都市交通	一般	沼津市	直接	沼津市	-	-	都市交通システム検討業務	現況調査、社会実験、計画策定等	沼津市						55	○		
合計																7,169			
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	要素となる事業名		事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考	
											H27	H28	H29	H30	H31				
合計																0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考	
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	要素となる事業名		事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考	
C16-001	住宅	一般	沼津市	直接	沼津市		中心市街地歩行者通行量調査		歩行者通行量の把握	沼津市	H27	H28	H29	H30	H31	4	○		
C16-002	住宅	一般	沼津市	直接	沼津市		まちなか居住促進事業		共同化推進アドバイザー等	沼津市						1	○		
合計																5			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考	
C16-001	町方町・通横町第一種市街地再開発事業 (A1, A8) と併せて行うことで、まちなかの賑わいを確認できる。																		
C16-002	町方町・通横町第一種市街地再開発事業 (A1, A8) と併せて行い土地の共同化及び高度利用等を誘発しまちなか (沼津駅半径1km圏内) 居住を促進させ、集約型都市の形成を図る。																		
その他関連する事業																			
計画等の名称																			
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素となる事業名		事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30				
合計																0			
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																			
I 定量的指標に関連する																			
交付対象事業の効果の発現状況																			
指標1、指標2、指標3ともに目標値は達成できなかったものの、当初現況値と比較して、指標1については283千人/年の増となっており、一部効果が発現している。また、指標2、指標3についても、土地区画整理事業等による居住人口の増加により、今後の増加が見込まれる。																			
II 定量的指標の達成状況	指標① 観光入込客数を3,245千人/年から3,601千人/年へ増加させる。	最終目標値	3,601千人/年	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成できなかったが、当初現況値 (3,245千人/年) より増加をしている。														
		最終実績値	3,528千人/年																
	指標② 沼津市に暮らし続けたいと思う市民の割合を80.8%から84.0%に増加させる。	最終目標値	84.0%	目標値と実績値に差が出た要因	人口に動態が変化してきていることから、現状は割合の低下があるものの、各種施策を実施することにより、今後上昇傾向に転じるよう努めていく。														
		最終実績値	79.0%																
	指標③ 減少傾向にある沼津駅年間乗降客数を7,707千人に維持させる。	最終目標値	7,707千人/年	目標値と実績値に差が出た要因	人口の自然減により、年間乗降客数の減はあるものの、引き続きまちなか居住の促進など人口維持策を行いながら、年間乗降客数の維持を図っていく。														
		最終実績値	7,603千人/年																
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																			
3. 特記事項 (今後の方針等)																			
継続して行う必要がある事業が多数のため、今後の人口減少及び少子・超高齢化の進行や、財政状況の変化等を視野に入れながら、今後もコミュニティを維持し、環境と共生することのできるまちづくりを進めるために、公共交通軸を中心として、人々が生活するために必要な機能が集約された市街地の形成と拠点の機能強化を図る。																			



(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	83 広域拠点都市・沼津の集約型まちづくり	交付対象	沼津市
計画の期間	平成27年度～令和元年度 (5年間)		



【概要】

計画期間 : 平成27年度～令和元年度  
 全体事業費: 7,174百万円

凡 例	
	基幹事業
	効果促進整備事業