

# 沼津市下水道ビジョン アクションプログラム

平成27年度～令和6年度

(令和2年3月修正版)

「清潔で快適な暮らしを支える下水道」

沼津市水道部

○アクションプログラム

黒字は当初アクションプログラム、赤字は実績、青字は修正箇所

矢印上段は計画、下段赤字は実施、青字は修正計画

No.	取り組み	H30までの実績	前期成果目標(H31)	H31目標に対する達成・未達成見込み	前期未達成の理由	後期達成への対策	後期成果目標(R6)	前期スケジュールと実績					後期スケジュール					
								H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	
①	狩野川左岸処理区、西部処理区の整備促進	人口普及率 60.1%	人口普及率 62.2%	未達成 (予測61.2%)	供用開始済み区域の人口減少により、計画より多くの面積の整備が必要となった。	交付金の有効活用と新たな整備手法の模索により整備を促進	人口普及率 67.3%	・管路布設工事				62.2%						67.3%
②	下水道全体計画区域の見直し	H29区域縮小 (1,130.53ha)	検討完了	達成	-	-	-	・基本設計	・詳細設計									
③	処理場の再構築・統廃合を含めた処理区域の見直し	H30までに一部完了	検討完了	未達成 (一部完了)	中部処理区について現在検討中	中部処理区見直しを引き続き検討する	検討完了 (前期から継続)	・計画策定										
④	中部処理区の管路の長寿命化対策の実施	改築更新率50% (中部第2分区完了)	改築更新率 50.0%	達成	-	-	改築更新率91.7%	・長寿命化対策工事										
⑤	内浦処理区や久連処理区の管路の長寿命化(ストックマネジメント)計画の策定	ストックマネジメント計画策定中	-	-	-	-	計画策定完了											
⑥	中部処理区のマンホール鉄蓋の長寿命化対策の実施(個数は累計)	改築更新率40% (281/708個)	改築更新率 85.8%	未達成 (予測47%)	国庫補助対象箇所のみを優先し対応してきたため遅れが生じた。	国庫補助対象箇所以外を年間70~80個ペースで実施する。	改築更新率100%	・長寿命化対策工事				85.8%						
⑦	西部処理区(第五地区他)のマンホール鉄蓋の長寿命化対策の実施	ストックマネジメント計画策定中	計画策定完了	達成	-	-	改築更新率53.0%	・計画策定	・実施設計									
⑧	中部浄化プラント水処理施設の長寿命化対策の実施	(かき寄せ機6系列)対象施設改築更新率 100%	(かき寄せ機6系列)対象施設改築更新率 100%	達成	-	-	(反応タンク6系列)対象施設改築更新率 60.0%	・長寿命化対策工事(第1期)										
⑨	中部浄化プラント汚泥処理施設の長寿命化対策の実施	改築更新率0% (ストックマネジメント計画策定中)	改築更新率 50.0%	未達成 (改築更新率0%)	H27より国による補助制度が変更となったため。	ストックマネジメント計画に基づき実施	改築更新率 100%	・計画策定	・実施設計	・長寿命化対策工事								
⑩	中部ポンプ場の長寿命化対策の実施	改築更新率0% (ストックマネジメント計画策定中)	改築更新率 40.0%	未達成 (改築更新率0%)	H27より国による補助制度が変更となったため。	ストックマネジメント計画に基づき実施	改築更新率 100%	・計画策定	・実施設計	・長寿命化対策工事								
⑪	管路施設の清掃及び調査の実施	管渠等閉塞事故発生件数 1件	管渠等閉塞事故発生件数 (10万人当たり) 15件以下	達成	-	-	管渠等閉塞事故発生件数 (10万人当たり) 15件以下	0件	1件	0件	0件	0件						
⑫	管路施設の維持管理・修繕の実施	第三者人身事故発生件数 0件	第三者人身事故発生件数 (10万人当たり) 1件以下	達成	-	-	第三者人身事故発生件数 (10万人当たり) 1件以下	0件	0件	0件	0件	0件						
⑬	処理施設の点検・メンテナンスの実施	法定水質基準遵守率 100%	法定水質基準遵守率 100%	達成	-	-	法定水質基準遵守率 100%	100%	100%	100%	100%	100%						
⑭	処理施設の包括的民間委託の検討	H27 検討完了	検討完了	達成	-	-	-	・検討										
⑮	中部処理区の管路施設の耐震化の実施	H27 耐震化対策完了	耐震化対策率 100%	達成	-	-	-	・耐震化工事										
⑯	西部処理区(大岡、門池、金岡地区他)の管路施設の耐震化の実施	耐震化対策率31% (6.7処理対策済み 8.9処理計画策定)	耐震化対策率 33%	達成	-	-	耐震化対策率 100%	・計画策定	・詳細設計	・耐震化工事								
⑰	中部浄化プラントの水処理棟の耐震化	H27 耐震化完了	耐震化完了	達成	-	-	-	・耐震化工事										

※ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩は、H27より国による補助制度が、長寿命化支援制度からストックマネジメント支援制度へ移行。

