

事業実績書

事業名	へだのシェアハウス「5071」(仮称) 整備事業	
場所	沼津市戸田 410-6	
期間	2022年 12月 1日 ~ 2023年 3月 31日	
	日程	実施項目・作業項目
事業内容		<p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。</p> <p>イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p> <p>へだのシェアハウス「5071」(仮称)をオープンさせるにあたり、所有物件(戸田410-6)の内装工事を実施した。内装業者の多忙により、当初の計画からかなりの遅れが生じたが、内装工事はまちづくりファンドにて申請した内容(各部屋を個室化するための壁の新設、扉の新設、床のフローリング化)で、3/13より着工、3/17に完了した。</p> <p>各個室に設置する備品を購入(シングルベッド3台、デスクチェアセット3セットその他ゴミ箱などの細かな備品)及び共用部分の備品購入(ソファ1脚、センターテーブル1脚、チェア2脚、カーペット他細かな備品)。</p>
事業効果		<p>※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。</p> <p>内装工事が入ったことにより、3部屋の個室を確保することが出来た。各部屋に鍵付きの扉を設けたことによりプライベートな環境も作ることが出来、シェアハウスとしての形は整ったと思われる。</p>
自己評価		<p>※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。</p> <p>3月の開業に漕ぎつけられなかったことは素直に反省すべき点であるが、大きな工事は3月中に完成し、備品購入もほぼ終了しているので、自身で行うべきことの進捗は計画通りと思われる。</p>
今後の活動予定		<p>※ ファンドを利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。</p> <p>戸田でシェアハウスを先に開業した箇所があるが、まだ1部屋工事中であるのにも関わらず、3部屋中2部屋が埋まった(1部屋は長期、1部屋は3ヶ月限定)。やはり一定数の需要があると思われるため、残りの自身で行うべき内装工事や各部屋の清掃、備品の設置、シェアハウスのPRなどは現在も継続して実施しており、令和5年4月中にオープンを目指す。</p>