

## 「施工プロセス」のチェックリスト(土木工事)

1 工事番号 \_\_\_\_\_

2 工事名 \_\_\_\_\_

3 工期 \_\_\_\_\_ 所属(課名) \_\_\_\_\_

4 受注者 \_\_\_\_\_ 監督員 \_\_\_\_\_

- ①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
- ②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば□にレ点を記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
- ③用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)							備考 (指示事項及びその是正状況等)		
				着手前	施 工 中							完成時	
1	1 施工体制一般	○契約工程表	・契約締結の5日以内に、契約工程表が提出された。(契約後)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □		
		○工事カルテ	・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。(契約後、変更後、完成時)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
		○品質証明 (1億円以上の土木工事)	・品質証明員の資格(身分及び経歴)が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。(契約後、変更後)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
			・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。(検査の前等)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
			・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。(品質証明実施時)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
		○建設業退職金 共済制度等	・掛金収納費の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示されている。(施工時1回程度)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
			・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。(施工時1回程度)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
		○請負代金内訳書	・請求があった場合、契約締結後10日以内に提出された。(契約後)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
		○施工体制台帳、 施工体系図  (下請契約を締結した工事)	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。(施工時の当初、変更時)	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	
・施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。(施工時の当初、変更時)	/ □		/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □	/ □			

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中					
1 施工体制一般	I 施工体制一般	○施工体制台帳、 施工体系図 (続き)	・施工体制台帳に、下請負金額を記入している。(施工時の当初、変更時)	/	/	/	/	/	/	
		(下請契約を締結した工事)	・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。(施工時の当初、変更時)	/	/	/	/	/	/	
			・施工体系図に記載のない業者が作業していない。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/	
			・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術員が本人である。(施工時の当初、変更時)	/	/	/	/	/	/	
	○一括下請の禁止	・受注者がその下請工事の施工に実質的に関与している。(施工時の当初、変更時)	/	/	/	/	/	/		
	○建設業許可標識	・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載している。(施工時1回程度)	/	/	/	/	/	/		
	○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/		
		・現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行っている。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/		
	○専門技術者の配置	・専門技術者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜)	/	/	/	/	/	/		
	○作業主任者の選任	・作業主任者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜)	/	/	/	/	/	/		
	○監理技術者 (主任技術者)の 選任制	・資格者証の内容を確認した。(着手前)	/							
		監理技術者は下請総額4500万円以上、建築一式工事は7000万円以上の場合	・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。(着手前)	/						
			・現場に常駐していた。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/	/
	請負金額4000万円以上、建築一式工事は8000万円以上の場合 は専任	・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。(施工時、打合せ時)	/	/	/	/	/	/		
・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/			
○現場技術者	・現場技術者との対応が適切である。(建設コンサルタント等に現場監理を委託する場合)(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/			
○下請業者の把握	・下請業者が沼津市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/			

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)							備考 (指示事項及びその是正状況等)
				着手前	施工中						
2 施工状況	I 施工管理	○設計図書の照査等	・契約約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。(着手前、施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・現場との相違事項がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。(着手前、施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
		○施工計画書	・施工(変更を含む)に先立ち、提出した。(着手時、変更時)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・記載内容と現場施工方法が一致している。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。(着手前、変更時)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
		○施工管理 ・工事材料管理	・品質管理確保のための対策など、施工に関する工夫を書面で確認できる。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
		・イメージアップ	・共通仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等により評価されるものがある。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			○検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・監督員の立会いにあたっては事前に連絡を取っている。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
				・段階確認の確認時期が適切である。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
		○工事の着手	・工事の着手に先立ち実施工程表を提出し、工事開始可能後、速やかに工事に着手した。(着手時)	/ <input type="checkbox"/>							
		○支給品及び貸与品	・受領予定14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。又は、引渡し日から7日以内に受領書又は借用書を提出した。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
		○建設副産物及び建設廃棄物	・受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。(施工時適宜)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	
○指定建設機械類の確認	・指定建設機械(排気ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している。(施工時1回程度)	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>	/ <input type="checkbox"/>			

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施 工 中						完成時
2 施工状況	II 工程管理	○工程管理	・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
	III 安全対策	○安全活動	・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・店社パトロールを実施し、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・安全・訓練等を実施し、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・新規入場者教育を実施し、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・過積載防止に取り組んでいる記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・重機操作で誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	
○安全パトロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。(施工時適宜)		/	/	/	/	/	/			
IV 対外関係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/	/		
		・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/	/		
		・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の施工業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時適宜)	/	/	/	/	/	/	/		